

Spezielle Arbeitserlaubnis Schweißerlaubnis / Ex-Zonen

Nr. 1

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. _____

und gilt ausschließlich am _____ ab: _____ Uhr (max. 8 Std.) für: _____
Datum Ort

Ex-Zone: ☐0 ☐1 ☐2 ☐20 ☐21 ☐22 (entsprechende Ex-Zone bitte ankreuzen)

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vom Ausführenden durchzuführen:

A: Sicherheitsmaßnahme vor der Arbeit:

ja nein

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ausführenden in die Arbeit eingewiesen..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Anlage/Anlagenteil außer Betrieb nehmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Reinigungsarbeiten durchführen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beim Trennen von Rohrleitungen ist darauf zu achten, dass keine Medien und/oder Energien (Druckluft, Druck in den Leitungen) vorhanden sind..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bewegliche Apparate oder Teile sichern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Elektronische Bauteile schützen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Entfernen von Umkleidungen/Isolierungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Atmosphäre/Atemluft prüfen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Absperrung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Bereitstellen von Feuerlöscher/Löschmittel..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mit <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Schaum <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Pulver | | |
| <input type="checkbox"/> Wassereimer <input type="checkbox"/> Wasserschlauch <input type="checkbox"/> Löschdecke | | |
| 11. Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen im Umkreis von 10 m und soweit erforderlich, auch in angrenzenden Räumen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, Holzwände und Holzfußböden, Kunststoffteile, Elektroleitungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Abdichten der Öffnungen, Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nicht brennbaren Stoffen (z.B. mit Absperrblech, Löschdecke)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Belüftung notwendig..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Rauchmelder: Rauchmelder an der Pforte außer Betrieb nehmen lassen..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Weitere Maßnahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Name)

B: Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit:

ja nein

- Brandwache: Name _____
- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Belüften notwendig..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Weitere Maßnahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:

ja nein

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Brandwache: Name _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Stunden nach Beendigung der Arbeit | | |
| 2. Absperrungen entfernen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Baustelle reinigen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rauchmelder in Betrieb nehmen, Meldung an Pforte..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Abnahme durch Aussteller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.

Arbeitsverantwortlicher: _____ Unterschrift: _____

Datum: _____

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter): _____ Unterschrift: _____

Datum: _____

Brandwache: _____ Unterschrift: _____

Datum: _____

Notruf intern: 200
Notruf extern: 06252/707200

Verteiler: Weiß: Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
Grün: verbleibt beim Auftraggeber
Blau: verbleibt bei der Pforte

