

Spezielle Arbeitserlaubnis Befahren der Heißwasserkessel

Nr. 9

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. _____

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung sofort die Arbeit einstellen.

Bei Gefahr im Verzuge, bzw. groben Verstößen gegen Unilever Sicherheitsstandards, ist jeder Langnese-Mitarbeiter berechtigt, Anweisungen zum Einstellen der Arbeit zu geben.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller dieser Erlaubnis Rückfragen.

Bei Befahren des Kessels sowie der feuer- und rauchgasseitigen Züge dürfen nur elektrische Betriebsmittel benutzt werden, die einschließlich Kabel und Leitungen den gültigen regionalen Elektrovorschriften entsprechen. Leuchten oder elektrische Handgeräte dürfen nur mit Schutzkleinspannung bis 42 V betrieben werden. Spannungen bis 400 V sind zulässig, wenn die Speisung aus einem Trenntransformator erfolgt. Kleinspannungs- und Trenntransformatoren müssen außerhalb des Kessels aufgestellt werden.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vom Ausführenden durchzuführen:

A: Gefährhinweise

- | | ja | nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Entflammbare Stoffe..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Giftige oder gesundheitsschädliche Gase..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Giftige oder gesundheitsschädliche Flüssigkeiten..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Scharfe Einbauten..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B: Sicherheitsmaßnahmen vor und während der Arbeit:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 1. Belüftung..... | <input type="checkbox"/> technisch | <input type="checkbox"/> natürlich |
| 2. Gasprüfung..... | <input type="checkbox"/> ständig | <input type="checkbox"/> vor Arbeitsbeginn |
| 3. Rohrleitungen sichern..... | <input type="checkbox"/> Abflanschen | <input type="checkbox"/> Steckscheibe |
| | Ja | nein |
| 4. Feuerraum Heißwasserkessel reinigen..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Gerüst oder Steighilfe erforderlich..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Absperrarmatur Heißwassereintritt am Kessel geschlossen und gesichert..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Absperrarmatur Heißwasseraustritt am Kessel geschlossen und gesichert..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Brenner- und Kesselsteuerung am Steuerschrank abschalten und gegen Wiedereinschalten gesichert..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Brennstoffversorgung abschalten und Brennstoffabsterrarmatur geschlossen..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Ist der Kessel vor dem Befahren des Feuerraums ausreichend abgekühlt (<40°C)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:

- | | ja | nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Dichtungen am Mannloch erneuert..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sonstiges: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.

Arbeitsverantwortlicher, Innenarbeit:

Unterschrift:

Datum:

Arbeitsverantwortlicher, Aufsicht:

Unterschrift:

Datum:

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum:

Notruf: 200