

Spezielle Arbeitserlaubnis Arbeiten in der Höhe (ab 2 m Standhöhe)

Nr. 2

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. _____

Nicht erforderlich ist diese spezielle Arbeitserlaubnis für normale Produktionstätigkeiten/Inspektionen auf festmontierten Podesten, Bühnen, Steigleitern und Rohrbrücken.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vom Ausführenden durchzuführen:

A: Sicherheitsmaßnahme vor der Arbeit:		ja	nein
	Mitarbeiter eingewiesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Absperrung des Arbeitsbereiches, auch unterhalb	<input type="checkbox"/>	
	Warnschilder aufstellen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Anlege- oder Stehleitern		
	Standsicherheit prüfen	<input type="checkbox"/>	
	Anlegeleitern, Anlegewinkel 65°-75°	<input type="checkbox"/>	
	Anlegeleiter nur an sicheren Stützpunkt anlehnen	<input type="checkbox"/>	
	Stehleiter nur bei voll geöffneter Spreizsicherung besteigen	<input type="checkbox"/>	
	Bei Elektroarbeiten keine Metallleitern verwenden	<input type="checkbox"/>	
	Bei Säuregefährdung keine Holz- bzw. Aluleitern verwenden	<input type="checkbox"/>	
	Geprüfte Leitern verwenden	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Gerüste (Gerüstklasse 4 / max. 300kg)		
	Gerüst abgenommen	<input type="checkbox"/>	
	Gerüstfreigabe ausgestellt (nur 7 Tage gültig)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fahrbare Kleingerüste (Gerüstklasse 2 / max. 200kg)		
	Gerüstfreigabe ausgestellt (nur 7 Tage gültig)	<input type="checkbox"/>	
	Gerüst gegen Verrücken gesichert	<input type="checkbox"/>	
	Nach dem Verfahren des Gerüsts auf sicheren Stand achten.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fahrbare Arbeitsbühnen		
	Mitarbeiter unterwiesen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dacharbeiten Gebäude: _____		
	Absturzsicherung vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auffangnetze / Hosengurt / Geländer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Begehbarkeit vor Ort auf dem Dach geprüft.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsbereich auslegen (weitere Sicherungsmaßnahmen notwendig wie z.B. Bleche, Bohlen o.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auf unsichere Dachbereiche hingewiesen (Lichtkuppel, Montageöffnung u.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B: Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit:		ja	nein
	Lose Teile in gesicherten Behältern lagern (Schrauben etc.)	<input type="checkbox"/>	
	Werkzeug und Arbeitsmaterial gegen Herabfallen sichern	<input type="checkbox"/>	
	Zulässige Belastung nicht überschreiten	<input type="checkbox"/>	
	Fahrbare Kleingerüste ohne Person und lose Teile verfahren	<input type="checkbox"/>	
	Sicherheitsgeschirre verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Arbeiten über 2m Standhöhe auf Leitern muss 2. Person sichern	<input type="checkbox"/>	Name _____
C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:		ja	
	Anlege- und Stehleitern an vorgeschriebenen Stellplatz bringen	<input type="checkbox"/>	
	Absperrung und Arbeitsmittel wegräumen	<input type="checkbox"/>	

Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.

Arbeitsverantwortlicher: _____ Unterschrift: _____

Datum: _____

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter): _____ Unterschrift: _____

Datum: _____

Notruf intern: 200
Notruf extern: 06252/707200

Verteiler: Weiß: Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
Grün: verbleibt beim Auftraggeber
Blau: verbleibt bei der Pforte

