

# Spezielle Arbeitserlaubnis Elektroarbeiten (Arbeiten unter Spannung)

Nr. 8

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. \_\_\_\_\_

Schaltanlage: \_\_\_\_\_

Elektro-Kennzeichnung: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vom Ausführenden durchzuführen:

**A: Sicherheitsmaßnahme vor der Arbeit:**

- |  | ja                       | nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Info Leitwarte .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Info Pförtner .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Zweitperson notwendig .....                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Sind Sicherheitsschaltungen/ -Einrichtungen betroffen ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**B: Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit:**

- |  | ja                       |
|--|--------------------------|
| 1. 5 Sicherheitsregeln beachten .....  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Markierung des freigeschalteten Schalters mit<br>Sicherheitsschild.....           | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ausfüllen von Arbeitsort und Aufsichtsführendem auf dem<br>Sicherheitsschild..... | <input type="checkbox"/> |

**C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:**

- |   | ja                       | nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Reinigung der Anlage .....                                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2. Prüfprotokoll:   |                          |                          |
| 2.1. Äußerliche Beschädigung – Sichtprüfung .....                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Kennzeichnung und Aufschriften komplett .....                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Stromlaufplanänderung.....                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.4. Softwareänderung (Dokumentation) .....                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.5. Isolationswiderstand (Dokumentation) .....                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.6. Schleifenwiderstand .....                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.7. Rechtes Drehfeld .....                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.8. Ableitstrom .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.9. Sicherheitsschaltungen/ -Einrichtungen auf Funktion geprüft  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Info Pförtner .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Info Leitwarte .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Zuschalten in umgekehrter Reihenfolge der Sicherheitsregeln .. | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6. Entfernen des Sicherheitsschildes .....                        | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7. Fertigmeldung der Arbeiten beim Anlagenverantwortlichen ....   | <input type="checkbox"/> |                          |
- Messergebnis: \_\_\_\_\_ MΩ

Messergebnis: \_\_\_\_\_ mΩ

Messergebnis: \_\_\_\_\_

Messergebnis: \_\_\_\_\_ mA

Messergebnis: \_\_\_\_\_

**Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.**

Arbeitsverantwortlicher: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter): \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anlagenverantwortlicher Elektro \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Notruf: 200**