

# Spezielle Arbeitserlaubnis Arbeiten in der Höhe (ab 2 m Standhöhe)

Nr. 2

Diese spezielle Arbeitserlaubnis ist nur gültig zusammen mit der Allgemeinen Arbeitserlaubnis Nr. \_\_\_\_\_

Nicht erforderlich ist diese spezielle Arbeitserlaubnis für normale Produktionstätigkeiten/Inspektionen auf festmontierten Podesten, Bühnen, Steigleitern und Rohrbrücken.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vom Ausführenden durchzuführen:

A: Sicherheitsmaßnahme vor der Arbeit:		ja	nein
	Mitarbeiter eingewiesen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Absperrung des Arbeitsbereiches, auch unterhalb .....	<input type="checkbox"/>	
	Warnschilder aufstellen .....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Anlege- oder Stehleitern		
	Standsicherheit prüfen .....	<input type="checkbox"/>	
	Anlegeleitern, Anlegewinkel 65°-75° .....	<input type="checkbox"/>	
	Anlegeleiter nur an sicheren Stützpunkt anlehnen .....	<input type="checkbox"/>	
	Stehleiter nur bei voll geöffneter Spreizsicherung besteigen .....	<input type="checkbox"/>	
	Bei Elektroarbeiten keine Metallleitern verwenden .....	<input type="checkbox"/>	
	Bei Säuregefährdung keine Holz- bzw. Aluleitern verwenden .....	<input type="checkbox"/>	
	Geprüfte Leitern verwenden .....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Gerüste (Gerüstklasse 4 / max. 300kg)		
	Gerüst abgenommen .....	<input type="checkbox"/>	
	Gerüstfreigabe ausgestellt (nur 7 Tage gültig) .....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fahrbare Kleingerüste (Gerüstklasse 2 / max. 200kg)		
	Gerüstfreigabe ausgestellt (nur 7 Tage gültig) .....	<input type="checkbox"/>	
	Gerüst gegen Verrücken gesichert .....	<input type="checkbox"/>	
	Nach dem Verfahren des Gerüsts auf sicheren Stand achten.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fahrbare Arbeitsbühnen		
	Mitarbeiter unterwiesen .....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dacharbeiten Gebäude: _____		
	Absturzsicherung vorhanden .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auffangnetze / Hosengurt / Geländer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Begehbarkeit vor Ort auf dem Dach geprüft.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsbereich auslegen (weitere Sicherungsmaßnahmen notwendig wie z.B. Bleche, Bohlen o.ä.) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auf unsichere Dachbereiche hingewiesen (Lichtkuppel, Montageöffnung u.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B: Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeit:		ja	nein
	Lose Teile in gesicherten Behältern lagern (Schrauben etc.) .....	<input type="checkbox"/>	
	Werkzeug und Arbeitsmaterial gegen Herabfallen sichern .....	<input type="checkbox"/>	
	Zulässige Belastung nicht überschreiten .....	<input type="checkbox"/>	
	Fahrbare Kleingerüste ohne Person und lose Teile verfahren .....	<input type="checkbox"/>	
	Sicherheitsgeschirre verwenden .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Arbeiten über 2m Standhöhe auf Leitern muss 2. Person sichern .....	<input type="checkbox"/>	Name _____
C: Sicherheitsmaßnahme nach der Arbeit:		ja	
	Anlege- und Stehleitern an vorgeschriebenen Stellplatz bringen .....	<input type="checkbox"/>	
	Absperrung und Arbeitsmittel wegräumen .....	<input type="checkbox"/>	

Der Arbeitsverantwortliche bestätigt durch seine Unterschrift, dass er alle genannten Sicherheitsmaßnahmen einhält und seine Mitarbeiter darüber belehren wird.

Arbeitsverantwortlicher: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Aufsichtsführender(Unilever-Mitarbeiter): \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Notruf intern: 200**  
**Notruf extern: 06252/707200**

Verteiler: Weiß: Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber  
Grün: verbleibt beim Auftraggeber  
Blau: verbleibt bei der Pforte

